

"СОГЛАСОВАНО"

Начальник ЦПС

ООО "Татнефть-Нефтехимснаб"

Ф.Г.Миннегалиев

"27" 10 2017 г.

"СОГЛАСОВАНО"

Главный энергетик ООП

ООО "УК "Татнефть-Нефтехим"

Н.В.Приступа

"27" 10 2017 г.

"УТВЕРЖДАЮ"

Главный инженер

ООО "Энергошинсервис"

И.И.Сашинский

"27" 10 2017 г.


ГОДОВОЙ ГРАФИК ППР

электрического оборудования сетей освещения ООО "ТН-НХС" ЦПС участок №2 корпуса № 52
цеха ЭРТЭ ООО "Энергошинсервис" на 2018 год

№	Наименование и тип оборудования	Инв. №	Последний ремонт дата (месяц и год)		Нормы трудоемкости ремонта, ч. - час.		Виды ремонта по месяцам												Потребность в рабочей силе на производство ремонта, ч.-час.		Примечание
			Т	К	Т	К	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	Т	К	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Цех подготовки сырья участок № 2 (ООО "ТН-НХС")																					
1	Силовой пункт с числом авт 12 шт РПО-1		12.16		18	д/в							Т	09	06	18			Т	36	д/в
2	Силовой пункт с числом авт 12 шт РПО-2				18	д/в	Т	26	01	18				Т	07	07	18			36	д/в
3	Щиток осв с числом авт 12 шт ЩО-1				7,2	д/в		Т	02	02	18				Т	27	08	18		14,4	д/в
4	Щиток осв с числом авт 12 шт ЩО-2				7,2	д/в			Т	19	03	18				Т	10	09	18	14,4	д/в
5	Щиток осв с числом авт 12 шт ЩО-3				7,2	д/в	04	04	18	Т							Т			14,4	д/в
6	Щиток осв с числом авт 12 шт ЩО-4				7,2	д/в		04	05	18	Т							Т		14,4	д/в
7	Щиток осв с числом авт 12 шт ЩО-5				7,2	д/в			09	06	18	Т							Т	14,4	д/в
8	Щиток осв с числом авт 12 шт ЩО-6				7,2	д/в	Т	26	01	18				Т	07	07	18			14,4	д/в
9	Щиток осв с числом авт 12 шт ЩО-7				7,2	д/в		Т	02	02	18				Т	27	08	18		14,4	д/в
10	Щиток осв с числом авт 12 шт ЩО-8				7,2	д/в			Т	14	03	18				Т	10	09	18	14,4	д/в
11	Щиток осв с числом авт 12 шт ЩО-9				7,2	д/в	04	04	18	Т							Т			14,4	д/в
12	Щиток осв с числом авт 12 шт ЩО-10				7,2	д/в		04	05	18	Т								Т	14,4	д/в
13	Щиток осв с числом авт 12 шт ЩО-11				7,2	д/в			09	06	18	Т							Т	14,4	д/в
14	Щиток осв с числом авт 12 шт ЩО-12				7,2	д/в	Т	26	01	18				Т	07	07	18			14,4	д/в
15	Щиток осв с числом авт 12 шт ЩО-13				7,2	д/в		Т	02	02	18				Т	27	08	18		14,4	д/в
16	Щиток осв с числом авт 12 шт АЩО-1				7,2	д/в			Т	14	03	18				Т	10	09	18	14,4	д/в
17	Щиток осв с числом авт 12 шт АЩО-2				7,2	д/в	04	04	18	Т							Т			14,4	д/в
18	Щиток осв с числом авт 12 шт АЩО-3				7,2	д/в		04	05	18	Т								Т	14,4	д/в
19	Светильники с лампами высокого давления РСП396шт				41,18	д/в			09	06	18	Т							Т	82,36	д/в
20	Светильники с ЛЛ ЛПО-2x40 , 4x18 495шт.				104,25	д/в	Т	26	01	18				Т	07	07	18			208,5	д/в
21	Светильники НСП-100 с лампами накаливания 32шт.				3,33	д/в		Т	02	02	18				Т	27	08	18		6,66	д/в
22	Розетки 138шт				124,2	д/в			Т	14	18									124,2	д/в
23	Выключатели 72шт				64,8	д/в		Т	02	02	18									64,8	д/в

№	Наименование и тип оборудования	Инв. №	Последний ремонт дата (месяц и год)		Нормы трудоемкости ремонта, ч.-час.		Виды ремонта по месяцам												Потребность в рабочей силе на производство ремонта, ч.-час.		Примечание
			Т	К	Т	К	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	Т	К	
24	Кабель АВВГ 4x2,5 L-1800м				171	д/в						Ⓟ 04 04 18							171	д/в	
25	Кабель АВВГ 4x10 L-1100м				104,5	д/в						Ⓟ 09 06 18							104,5	д/в	
26	Кабель АВВГ 4x16 L-800м				76	д/в								Ⓟ 27 08 18					76	д/в	
27	Кабель АВВГ 4x70 L-500м				47,5	д/в										Т			47,5	д/в	
	ИТОГО																		1187,92		

Начальник цеха



Р.Н. Шавалеев

Инженер



Е.В. Малов