

№№ п-п	Наименование оборудования	Инв. номер	Вид ремо	числа месяца																												Трудозатраты		Приме чание																																		
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		31	план	факт.																															
	Щиток осв с числом авт 12 шт ЩО-15		Т															⊗																7,2	7,2																																	
	Щиток осв с числом авт 12 шт ЩО-24		Т														⊗																	7,2	7,2																																	
	Щиток осв с числом авт 12 шт АЩО-12		Т														⊗																	7,2	7,2																																	
	Щиток осв ЩУО -15		Т														⊗																	7,2	7,2																																	
7	Система выделенного электроснабжения локальной компьютерной сети НЗГШ																																																																			
	Щит распределительный ЩР-10		Т														⊗																		7,2	7,2																																
	Щит распределительный ЩР-22		Т														⊗																		7,2	7,2																																
	Щит распределительный ЩР-34		Т														⊗																		7,2	7,2																																
8	Административно-бытовые помещения корпуса 51 (оси Т-С)																																																																			
	Светильники НПП03 1x60 -100 207 шт.		Т															⊗																103,5	103,5																																	
	Выключатели 265 шт.		Т															⊗																238,5	238,5																																	
9	Технические этажи (проходы и тоннели) отм. 12.00																																																																			
	Светильники с лампами накаливания (100 шт.)		Т																																8	8																																
10	Наружное освещение корпуса 51																																																																			
	ЩУ для новогодних иллюминации		Т																																	7,2	7,2																															
11	Аварийное освещение НЗГШ																																																																			
	АЩО-1/4 с числом авт 10 шт.		Т															⊗																	7,2	7,2																																
	Кабель ВВГнг 5x6 1100 м.		Т															⊗																	55	55																																
12	Заводские кабельные линии до 0,4кВ потолочного осв и осв административно-бытовых помещений																																																																			
	Кабель АВВГ 4x120 L-1200м		Т																																	114	114																															
																											Итого НЗШ ЦМК корпус 51:		780,46	780,46																																						
11	Цех подготовки сырья участок № 2 (ООО "ТД "Кама")																																																																			
	Щиток осв с числом авт 12 шт ЩО-3		Т														⊗																		7,2	7,2																																
	Щиток осв с числом авт 12 шт ЩО-9		Т														⊗																		7,2	7,2																																
	Щиток осв с числом авт 12 шт АЩО-2		Т														⊗																		7,2	7,2																																
	Кабель АВВГ 4x70 L-500м		Т														⊗																		47,5	47,5																																
																											Итого ЦПС:		69,1	69,1																																						
																											Итого:		849,56	849,56																																						

Инженер

 Е.В. Малов

X запланировано

O выполнено